

Werkplan	Grunobuurt fase 2 Riioolsanering	Jaar																																																			
		maart					april					mei					juni					juli					augustus					september					oktober					november					december						
		Week	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52							
Opdrachtgever	Gemeente Groningen	Onwerk-b-dagen																																																			
		Werkbare dagen																																																			
		Prognose																																																			
Omschrijving																																																					
Fase 4	200 m1	[Gantt bar: Mar 10 - Mar 13]																																																			
Fase 4 a	60 m1	[Gantt bar: Mar 10 - Mar 13]																																																			
Fase 4 b	50 m1	[Gantt bar: Mar 10 - Mar 13]																																																			
FASE 3	50 m1	[Gantt bar: Apr 16 - Apr 19]																																																			
FASE 9a	50 m1	[Gantt bar: May 14 - May 17]																																																			
Fase 5 a	70 m1	[Gantt bar: Jun 11 - Jun 14]																																																			
Fase 5 b	110 m1	[Gantt bar: Jul 8 - Jul 11]																																																			
Fase 5 c	150 m1	[Gantt bar: Aug 5 - Aug 8]																																																			
Fase 6	120 m1	[Gantt bar: Sep 2 - Sep 5]																																																			
Fase 7	75 m1	[Gantt bar: Oct 30 - Oct 31]																																																			
Fase 8a	75 m1	[Gantt bar: Nov 13 - Nov 14]																																																			
Fase 8c	80 m1	[Gantt bar: Nov 20 - Nov 21]																																																			
Fase 8b	75 m1	[Gantt bar: Nov 27 - Nov 28]																																																			
Fase 8	290 m1	[Gantt bar: Dec 4 - Dec 5]																																																			
Fase 8 d	75 m1	[Gantt bar: Dec 11 - Dec 12]																																																			
FASE 9b	100 m1	[Gantt bar: Dec 18 - Dec 19]																																																			
Fase 10	450 m1	[Gantt bar: Dec 25 - Dec 26]																																																			
Archeologische begeleiding																																																					